



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 – 08020 Onifai (NU) | 0784/97418
 protocollo@pec.comune.onifai.nu.it | www.comune.onifai.nu.it
 C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Proposta Settoriale n. 59 del 21/10/2020

Atto n. 262 del 26/10/2020	OGGETTO: Lavori di: "Sistemazione stabili comunali", concessione seconda proroga del termine di ultimazione lavori.
----------------------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisei** del mese di **ottobre**, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione G.M. n.64 del 6.12.2019, con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori indicato in oggetto, redatto dall'ing. Mureddu Gianmarco da Nuoro riportante l'importo complessivo di € 63.500,00, di cui € 43'643,79 per lavori compresi oneri di sicurezza;

Vista la determinazione n.86 del 31.12.2019 del responsabile della centrale unica di committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei, con la quale si approvava il verbale di gara con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di che trattasi, e si disponeva l'aggiudicazione definitiva non efficace dell'appalto all'impresa G.M.M. COSTRUZIONI SRL con sede a Nuoro, P.I. n.01437700915 che ha offerto il ribasso del 30,00% e quindi per un importo netto di € 30.354,65 più oneri della sicurezza per € 280,00 e per l'importo complessivo di € 30.634,65 più I.V.A.;

Che con determina n. 116 del 9 giugno 2020 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori disposta dalla Centrale Unica di committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino alla Società G.M.M. Costruzioni S.r.l. sopra richiamata;

Visto il contratto di appalto stipulato con l'impresa G.M.M. Costruzioni S.r.l. in data 5.8.2020 rep. n. 9531 racc. n.7068;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 13.07.2020;

Vista la determinazione n.236 del 14.10.2020, con la quale si concedeva una proroga di 40 giorni del termine di ultimazione dei lavori;

Vista la richiesta di concessione di una ulteriore proroga dei termini di ultimazione dei lavori inoltrata dall'impresa appaltatrice in data 21.10.2020, in considerazione della impossibilità di ultimare i lavori in tempo utile previsto dall'art. 4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovuto ai ritardi nei tempi di fabbricazione dell'impianto servoscala;

Considerato che la richiesta di proroga è stata avanzata in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori alla concessione della proroga di ultimazione dei lavori di 40 giorni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011;

Visto l'atto G.M. n.13 del 28/02/2020, con il quale è stato approvato il PEG-PDO 2020 (Piano Esecutivo di Gestione) (art.169 del d.lgs. n.267/2000)-comuni fino a 5.000 abitanti-assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d'Area;

Visto il decreto sindacale n.2 del 20.5.2020 di nomina del responsabile dell'area tecnico-manutentiva;

Visto il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico";

Visto il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/11/2013;

Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021, approvato dalla G.M. con atto n. 6 del 01/03/2019;

Attestato

che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Visto del D.P.R. 5.10.2010, n.207;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di concedere all'impresa G.M.M. Costruzioni S.r.l. con sede a Nuoro, una seconda proroga di 40 giorni per l'ultimazione dei lavori indicati in oggetto;

La proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Per qualunque ulteriore ed eventuale ritardo nel completamento delle opere di cui in epigrafe sarà applicata la penale così come previsto dall'art. 4.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO

Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal **26/10/2020**.

Onifai, 26/10/2020.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il _____

Il Responsabile del Servizio