



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. __20__ del 19.04.2019	OGGETTO: Completamento realizzazione e ampliamento impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, CIG: Z3E2675613; concessione proroga del termine ultimazione lavori.
-----------------------------	--

copia

Il responsabile del servizio

Vista la deliberazione G.M. n.41 del 18.12.2018, con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento indicati in oggetto, redatto dall'ing. Diego Porcu per l'importo di € 16.493,23, di cui € 10.235,47 per lavori compresi € 314,75 per oneri di sicurezza;

Vista la propria precedente determinazione n.103 del 31.12.2018, con la quale si aggiudicavano in via definitiva all'impresa Tecnit srl con sede a Elmas (CA) p.i. n.02829590922, i lavori di completamento indicati in oggetto, che ha offerto il ribasso del 18,527% e quindi per l'importo netto di € 8.082,71 più € 314,75 per oneri di sicurezza, e per l'importo complessivo di € 8.397,46 più I.V.A., con l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti generali, di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art.83,86 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 21.03.2019;

Vista la richiesta di concessione di proroga dei termini di ultimazione dei lavori espressa dall'impresa appaltatrice inoltrata in data 12.04.2019, in considerazione della impossibilità di ultimare i lavori in tempo utile previsto dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovuto ai ritardi nei tempi di consegna da parte dei produttori delle apparecchiature tecnologiche previste nel progetto le quali, al fine di garantirne un corretto funzionamento, devono essere preventivamente configurate in laboratorio prima dell'installazione in esercizio;

Considerato che la richiesta di proroga è stata avanzata in tempo utile ai sensi dell'art. 2.11 Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso in data 16.04.2019;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Visto del D.P.R. 5.10.2010, n.207;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il corrente bilancio di previsione;
Visto l'atto G.M. con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi;
Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:

DETERMINA

Di concedere all'impresa Tecnit srl con sede a Elmas, una proroga di 20 giorni per l'ultimazione dei lavori indicati in oggetto;

Si dà atto del fatto che, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 10.05.2019;

La proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Per qualunque ulteriore ed eventuale ritardo nel completamento delle opere di cui in epigrafe sarà applicata la penale così come previsto dall'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Monne Francesco Mario